

**แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอศีร์ษะภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	9	965,000	7	710,000.00	4	249,124.00	4	249,124.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	82	235,434,900	40	18,553,270.00	38	18,009,978.72	38	18,009,978.72
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	760,000	3	265,000.00	2	206,748.00	2	206,748.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	43	4,110,500	29	3,123,040.00	23	2,109,173.00	11	2,109,173.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	730,000	2	80,000.00	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	2	170,000	2	170,000.00	2	112,145.00	2	112,145.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	70,000	1	50,000.00	1	32,680.00	1	32,680.00
รวม	146	242,240,400	84	22,951,310.00	72	20,719,848.72	58	20,719,848.72

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	การจัดงานรัฐพิธี	✓				50,000.00	9,700.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
2.	การจัดทำเวทีประชาคมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓				45,000.00	1,935.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
3.	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓				270,000.00	233,389.00	กองคลัง	เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
4.	จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	✓				50,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
5.	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น				✓	200,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
6.	อบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กร				✓	50,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
7.	เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีต่างๆ	✓				45,000.00	4,100.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
รวม 7 โครงการ						710,000.00	249,124.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สี่แยกน้ำผุด-สามแยกบางกาบ หมู่ที่ 1,4,5 ตำบลน้ำหัก	✓				497,000.00	496,500.00	กองช่าง	เริ่มต้น 28 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 31 ส.ค. 66
2.	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน ซอยเขาซงโค หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก	✓				162,500.00	143,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 9 มี.ค. 66 สิ้นสุด 29 มี.ค. 66
3.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาดปัก 1 หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก	✓				311,000.00	310,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 24 ก.พ. 66 สิ้นสุด 28 เม.ย. 66
4.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังสวาดพัฒนา 4 (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด	✓				497,000.00	493,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 20 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 พ.ย. 66
5.	ติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะถนนภายในตำบลน้ำหัก	✓				299,170.00	299,169.86	กองช่าง	เริ่มต้น 7 ก.พ. 66 สิ้นสุด 7 ก.พ. 66
6.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเสก หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ	✓				471,000.00	470,500.00	กองช่าง	เริ่มต้น 28 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 31 ส.ค. 66

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
7.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขียวมุด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ			✓		162,000.00	0.00	กองช่าง	-
8.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4	✓				100,000.00	0.00	กองช่าง	-
9.	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหัก	✓				150,000.00	139,789.08	กองช่าง	เริ่มต้น 17 มี.ค. 66 สิ้นสุด 4 เม.ย. 66
10.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกาบ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓				292,000.00	288,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 20 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 พ.ย. 66
11.	บุกเบิกถนนสายน้ำผุด - ควนยูง หมู่ที่ 1 บ้านวัดน้ำหัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ	✓				459,000.00	458,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 12 เม.ย. 66 สิ้นสุด 19 พ.ค. 66
12.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกควนรักดี เชื่อมต่อ ควนเลียบ หมู่ที่ 1 บ้านวัด น้ำหัก	✓				232,000.00	231,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 12 เม.ย. 66 สิ้นสุด 19 พ.ค. 66

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
13.	บุกเบิกถนนซอยน้ำผุด 1 หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓				491,800.00	491,800.00	กองช่าง	เริ่มต้น 29 ม.ค. 67 สิ้นสุด 14 มี.ค. 67
14.	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย	✓				53,000.00	53,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 18 ม.ค. 67 สิ้นสุด 6 ก.พ. 67
15.	ก่อสร้างราวกันตก (GUARD RAIL) บริเวณท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองเสก ถนนสายหมู่ที่ 2 บ้านปากพาย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ	✓				350,000.00	350,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 8 พ.ค. 66 สิ้นสุด 24 พ.ค. 66
16.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเหน-ควนเคียน (สะพานคลองเหน) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก	✓				174,000.00	173,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 28 เม.ย. 66 สิ้นสุด 7 ก.ค. 66
17.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเหน-ควนเคียน (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก	✓				474,000.00	473,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 28 เม.ย. 66 สิ้นสุด 7 ก.ค. 66
18.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยทองคำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก	✓				104,000.00	103,419.78	กองช่าง	เริ่มต้น 7 ก.พ. 66 สิ้นสุด 7 ก.พ. 66

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
19.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาเชิงโค (ตอน 4) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด	✓				270,000.00	261,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 2 พ.ค. 66 สิ้นสุด 31 พ.ค. 66
20.	ก่อสร้างวางระบายน้ำถนนสายหลัง โรงเรียนบ้านน้ำหัก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก	✓				95,000.00	95,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 15 พ.ค. 66 สิ้นสุด 20 มิ.ย. 66
21.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกาะเร็ด หมู่ที่ 1,4 ตำบลน้ำหัก	✓				474,000.00	473,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 28 เม.ย. 66 สิ้นสุด 7 ก.ค. 66
22.	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยเกาะเร็ด 1 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓				204,900.00	(204,900.00)	กองช่าง	เริ่มต้น 29 ม.ค. 67 สิ้นสุด 14 มี.ค. 67
23.	บุกเบิกถนนซอยเกาะเร็ด 2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี	✓				379,900.00	(379,900.00)	กองช่าง	เริ่มต้น 26 ม.ค. 67 สิ้นสุด 11 มี.ค. 67
24.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แหลมหน้า หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก	✓				474,000.00	473,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 24 ก.พ. 66 สิ้นสุด 28 เม.ย. 66
25.	บุกเบิกถนนสายสองพี่น้อง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ	✓				83,000.00	82,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 7 มี.ค. 66

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
26.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สองฟ้ร่อง หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ	✓				474,000.00	473,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 9 พ.ค. 66 สิ้นสุด 7 ก.ค. 66
27.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบางกัน 1 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย	✓				381,000.00	370,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 10 มี.ค. 66 สิ้นสุด 28 มี.ค. 66
28.	ก่อสร้างราวกันตก(GUARD RAIL) ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด	✓				140,000.00	140,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 8 พ.ค. 66 สิ้นสุด 24 พ.ค. 66
29.	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยวังสวาด พัฒนา 2 หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด	✓				443,000.00	443,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 15 พ.ค. 66 สิ้นสุด 31 พ.ค. 66
30.	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยวังสวาด พัฒนา 3 หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด	✓				479,000.00	454,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 15 พ.ค. 66 สิ้นสุด 31 พ.ค. 66
31.	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยวังสวาด พัฒนา 4 (ตอน 2) หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด	✓				458,000.00	450,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 20 ก.พ. 66
32.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย	✓				496,000.00	495,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 9 พ.ค. 66 สิ้นสุด 7 ก.ค. 66
33.	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยคลองตุย 2 หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย	✓				347,000.00	327,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 16 มี.ค. 66 สิ้นสุด 25 เม.ย. 66
34.	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยคลองกุล หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย	✓				410,000.00	388,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 16 มี.ค. 66 สิ้นสุด 25 เม.ย. 66

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
35.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยควนภักดี (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 10 บ้านหวายหินิม	✓				445,000.00	429,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 3 ก.พ. 66 สิ้นสุด 7 มี.ค. 66
36.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองเสก หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย	✓				300,000.00	295,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 2 มี.ค. 66 สิ้นสุด 4 เม.ย. 66
37.	บุกเบิกถนนสายทำน้ำตกคลองพาย หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ	✓				105,000.00	104,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 12 เม.ย. 66 สิ้นสุด 19 พ.ค. 66
38.	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัยนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓				60,000.00	60,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 26 ม.ค. 67 สิ้นสุด 14 ก.พ. 66
39.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด เชื่อมต่อ ซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก	✓				2,305,000.00	2,265,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 6 ก.พ. 66 สิ้นสุด 2 พ.ค. 66
40.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด	✓				4,450,000.00	4,375,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 2 พ.ค. 66
รวม 40 โครงการ						18,553,270.00	18,009,978.72		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	สืบสานประเพณีลอยกระทง	✓				155,000.00	122,772.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 พ.ย. 66
2.	จัดงานประเพณีวันจับปลาเดือน	✓				100,000.00	83,976.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 8 เม.ย. 66 สิ้นสุด 16 พ.ค. 66
3.	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์				✓	10,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
รวม 3 โครงการ						265,000.00	206,748.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	วันไหว้ครู	✓				1,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 7 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 8 มิ.ย. 66
2.	วันสำคัญทางศาสนา	✓				3,500.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 27 ก.ค. 66 สิ้นสุด 27 ก.ค. 66
3.	กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ	✓				1,100.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 8 ก.ค. 66 สิ้นสุด 8 ก.ค. 66
4.	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	✓				2,100.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 31 ม.ค. 66 สิ้นสุด 31 ม.ค. 66
5.	หนูน้อย รักษ์สิ่งแวดล้อม	✓				2,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 28 พ.ย. 65 สิ้นสุด 28 พ.ย. 65
6.	วันสำคัญของชาติ	✓				2,700.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 11 ส.ค. 66 สิ้นสุด 11 ส.ค. 66
7.	เฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ	✓				6,600.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 23 ม.ค. 66 สิ้นสุด 27 ม.ค. 66
8.	อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำหักสำหรับค่าอาหารกลางวัน	✓				609,000.00	585,050.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
9.	หนูน้อยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓				4,100.00	3,850.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 27 ม.ค. 66 สิ้นสุด 8 ก.พ. 66

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
10.	ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย				✓	6,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
11.	ค่ายปฐมวัย	✓				4,350.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 2 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
12.	ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย				✓	6,100.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
13.	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				✓	40,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
14.	ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	✓				4,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 20 เม.ย. 66 สิ้นสุด 20 เม.ย. 66
15.	ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก ปฐมวัย	✓				2,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 11 ก.ย. 66 สิ้นสุด 15 ก.ย. 66
16.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓				630,490.00	516,854.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
17.	หนุน้อยตามรอยพ่อแต่พอเพียง	✓				3,000.00	2,870.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 27 ม.ค. 66 สิ้นสุด 8 ก.พ. 66
รวม 17 โครงการ						1,328,040.00	1,108,624.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	วันเด็กแห่งชาติ	✓				150,000.00	128,275.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 22 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 24 ม.ค. 66
2.	ส่งนักกีฬา นักกรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา				✓	30,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
3.	จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ ประชาชนอำเภอศรีรัฐนิคม	✓				650,000.00	220,565.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 22 ส.ค. 66 สิ้นสุด 26 ก.ย. 66
4.	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอศรีรัฐนิคม	✓				100,000.00	58,995.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 16 ส.ค. 66 สิ้นสุด 20 ก.ย. 66
5.	พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน	✓				60,000.00	57,920.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 29 ม.ค. 66 สิ้นสุด 5 ก.พ. 66
6.	แข่งขันกีฬาประเพณีน้ำหักคัพ	✓				340,500.00	340,124.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 20 มี.ค. 66 สิ้นสุด 1 พ.ค. 66
	รวม 6 โครงการ					1,330,500.00	805,879.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	สมทบงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	✓				120,000.00	120,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 16 พ.ย. 65 สิ้นสุด 21 พ.ย. 65
2.	สมทบงบประมาณสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำหัก				✓	200,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
	รวม 2 โครงการ					320,000.00	120,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ				✓	30,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
2.	ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า				✓	15,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
3.	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ	✓				80,000.00	74,670.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 9 พ.ค. 66 สิ้นสุด 2 มิ.ย. 66
รวม 3 โครงการ						125,000.00	74,670.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง				✓	19,500.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
รวม 1 โครงการ						19,500.00	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	ถนนท้องถิ่นสี่ใจสิ่งแวดล้อม				✓	30,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
2.	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				✓	50,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
รวม 2 โครงการ						80,000.00	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	อบรมเพิ่มเติมและทบทวน อปพร. ประจำปี 2566	✓				150,000.00	92,920.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 21 มี.ค. 66 สิ้นสุด 30 พ.ค. 66
รวม 1 โครงการ						150,000.00	92,920.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓				20,000.00	19,225.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 22 ส.ค. 66 สิ้นสุด 20 ก.ย. 66
รวม 1 โครงการ						20,000.00	19,225.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	✓				50,000.00	32,680.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 12 เม.ย. 66 สิ้นสุด 16 พ.ค. 66
รวม 1 โครงการ						50,000.00	32,680.00		

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- | | | | |
|--|-------|-----|---------|
| 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน | 146 | โครงการ |
| 2. โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ | จำนวน | 37 | โครงการ |
| 3. โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ | จำนวน | 5 | โครงการ |
| 4. โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | จำนวน | 2 | โครงการ |
| 5. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม | จำนวน | 28 | โครงการ |
| 6. รวมโครงการที่นำไปปฏิบัติและเบิกจ่ายจริง | จำนวน | 72 | โครงการ |
| (คิดเป็นร้อยละ 49.32) | | | |
| 7. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 12 | โครงการ |
| (คิดเป็นร้อยละ 8.22) | | | |

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ เมื่อมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ระบบคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทศนิยมภาพที่เป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่อดีตก็เริ่มจางหายไป
2. การขยายตัวของเมือง จากการมีกรรมคมนาคนสงที่ตี สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ตามมา ส่วนหนึ่งมาจากประชากรแฝงที่เข้ามาขายแรงงานหรือเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจ มีการแย่งอาชีพของคนในพื้นที่ ปัญหาสังคม ที่เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้วิถีชีวิต สถาบันครอบครัว พฤติกรรมเด็ก เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การติดเกมส์ รวมถึงการเป็นสังคมก้มหน้า (ติดโทรศัพท์) และปัญหาสิ่งแวดล้อม จากปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้น
3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งผลดีสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น
 - 3.1 ส่งเสริมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร
 - 3.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความหลากหลายรองรับประชาชนได้ทุกวัย
 - 3.3 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริการจัดการในองค์กร เช่น มีสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ การชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. การบังคับ ควบคุม ดูแล หรือออกเทศบัญญัติ ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน และความเท่าเทียมเสมอภาคของประชาชนในท้องถิ่น ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

5. เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบทุกโครงการ จึงควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับรายได้ของ อบต.

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และอำนาจ ดูแลพื้นที่และประชาชนในท้องถิ่น จึงควรเตรียมพร้อมในการแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน