

แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	10	1,055,000.00	3	105,000.00	3	105,000.00	1	92,120.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	86	126,220,000.00	36	18,553,270.00	26	13,553,592.00	26	13,426,322.20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	280,000.00	2	200,000.00	2	192,020.00	2	192,020.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	50	4,512,500.00	30	3,032,020.00	21	2,466,726.00	21	2,466,726.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	1,023,000.00	3	75,000.00	2	25,309.00	2	25,309.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	9	546,000.00	6	107,000.00	4	50,215.00	4	50,215.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	70,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00
รวม	167	133,706,500.00	81	22,102,290.00	59	16,422,862.00	59	14,677,413.20

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีต่างๆ	✓				65,000.00	55,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67
2.	ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน องค์กร	✓				20,000.00	17,120.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 11 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 11 มิ.ย. 67
3.	จัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญ หลักของชาติสืบสนองพระกรณียกิจ ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี	✓				20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67
รวม 3 โครงการ						105,000.00	92,120.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	ติดตั้งไฟส่องสว่างตามแนวถนน สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ	✓				303,580.00	303,573.98	กองช่าง	เริ่มต้น 20 มี.ค. 67 สิ้นสุด 4 เม.ย. 67
2.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกาบ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหัก	✓				374,000.00	373,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 21 ส.ค. 67 สิ้นสุด 11 ต.ค. 67
3.	ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 10 บ้านหวายหมิม เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านวัดน้ำหัก	✓				60,000.00	60,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 15 ม.ค. 67 สิ้นสุด 13 ก.พ. 67
4.	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยเกาะเร็ด 1 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหัก	✓				207,900.00	207,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 10 ม.ค. 67 สิ้นสุด 1 มี.ค. 67
5.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบางกัน 5 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย	✓				361,400.00	361,400.00	กองช่าง	เริ่มต้น 10 ม.ค. 67 สิ้นสุด 20 มี.ค. 67
6.	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย	✓				52,500.00	52,500.00	กองช่าง	เริ่มต้น 10 ม.ค. 67 สิ้นสุด 6 ก.พ. 67

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
7.	บุกเบิกถนนซอยน้ำผุด 1 หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก	✓				491,800.00	491,800.00	กองช่าง	เริ่มต้น 10 ม.ค. 67 สิ้นสุด 1 มี.ค. 67
8.	บุกเบิกถนนซอยเกาะเร็ด 2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหัก	✓				379,900.00	379,900.00	กองช่าง	เริ่มต้น 10 ม.ค. 67 สิ้นสุด 1 มี.ค. 67
9.	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก	✓				60,000.00	60,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 10 ม.ค. 67 สิ้นสุด 6 ก.พ. 67
10.	ปรับปรุงและต่อเติมผนังกันห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำหัก	✓				130,000.00	130,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 1 พ.ย. 67 สิ้นสุด 15 พ.ย. 67
11.	ก่อสร้างรกรากันตกพร้อมประตูเปิด- ปิด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก	✓				83,500.00	82,300.00	กองช่าง	เริ่มต้น 14 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 26 ก.ค. 67
12.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังสวาดพัฒนา 3 หมู่ที่ 7 บ้าน วังสวาด	✓				493,000.00	492,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 21 ส.ค. 67 สิ้นสุด 11 ต.ค. 67
13.	ติดตั้งไฟแสงสว่างตามแนวถนน สาธารณะ หมู่ที่ 2	✓				320,200.00	320,193.22	กองช่าง	เริ่มต้น 20 มี.ค. 67 สิ้นสุด 4 เม.ย. 67

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
14.	ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก	✓				481,000.00	468,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 22 ส.ค. 67 สิ้นสุด 27 พ.ย. 67
15.	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหัวสะพานคลองพาย หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ เชื่อมต่อศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย ตำบลน้ำหัก	✓				350,000.00	350,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 20 มี.ค. 67 สิ้นสุด 13 พ.ค. 67
16.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองกุลเชื่อมควนข้างตาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย	✓				260,000.00	259,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 20 มี.ค. 67 สิ้นสุด 13 พ.ค. 67
17.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายควนข้างตาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย เชื่อมต่อหมู่ที่ 15 ตำบลท่าขนอน	✓				480,000.00	453,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 15 มี.ค. 67 สิ้นสุด 13 พ.ค. 67
18.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายน้ำพุต 2 หมู่ที่ 1 บ้านวัดน้ำหัก เชื่อมต่อสายควนภักดี หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม	✓				499,110.00	499,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 20 มี.ค. 67 สิ้นสุด 20 พ.ค. 67
19	ปรับปรุงถนนลูกรังสายหมวดแดง หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย	✓				290,000.00	290,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 20 มี.ค. 67 สิ้นสุด 20 พ.ค. 67

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
20	บุกเบิกถนนซอยตาเคลีออน (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหัก	✓				97,684.00	97,600.00	กองช่าง	เริ่มต้น 20 มี.ค. 67 สิ้นสุด 20 พ.ค. 67
21	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกุม หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก	✓				346,000.00	346,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 15 มี.ค. 67 สิ้นสุด 3 พ.ค. 67
22	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกคลองตาลเชื่อมคลองตวย หมู่ที่ 8 บ้านคลองตวย	✓				250,000.00	250,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 20 มี.ค. 67 สิ้นสุด 20 พ.ค. 67
23	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพล หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม	✓				280,500.00	280,500.00	กองช่าง	เริ่มต้น 15 มี.ค. 67 สิ้นสุด 3 พ.ค. 67
24	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยคลองตาล หมู่ที่ 8 บ้านคลองตวย	✓				331,518.00	331,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 15 มี.ค. 67 สิ้นสุด 13 พ.ค. 67
25	ก่อสร้างอาคารโคมอนเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก	✓				2,300,000	2,218,555.00	กองช่าง	เริ่มต้น 21 ส.ค. 67 สิ้นสุด 6 ม.ค. 68
26	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยควนภักดี (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 10	✓				4,270,000.00	4,270,000.00	กองช่าง	เริ่มต้น 18 มี.ย. 67 สิ้นสุด 17 ส.ค. 67
r	รวม 26 โครงการ					13,553,592.00	13,426,322.20		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	จัดงานประเพณีวันจับปีจับเดือน	✓				100,000.00	92,132.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 8 เม.ย. 66 สิ้นสุด 16 พ.ค. 66
2.	สืบสานประเพณีลอยกระทง	✓				100,000.00	99,888.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่ม 8 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 พ.ย. 66
รวม 2 โครงการ						200,000.00	192,020.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	จ้างเหมาวาดภาพบนฝาผนังภายใน-ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด	✓				20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 17 ส.ค. 67 สิ้นสุด 17 ส.ค. 67
2.	ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย	✓				6,000.00	5,920.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 2 ส.ค. 67 สิ้นสุด 3 ส.ค. 67
3.	ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	✓				6,000.00	5,452.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 24 ก.ย. 67 สิ้นสุด 24 ก.ย. 67
4.	หนุน้อยตามรอยพ่อแต่พอเพียง	✓				7,000.00	6,845.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 29 ส.ค. 67 สิ้นสุด 13 ก.ย. 67
5.	อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำหักสำหรับค่าอาหารกลางวัน	✓				595,100.00	595,100.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67
6.	ค่ายปฐมวัย	✓				4,000.00	3,227.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 30 พ.ย. 66 สิ้นสุด 18 ธ.ค. 66
7.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓				634,920.00	481,935.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
8.	ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	✓				6,000.00	5,720.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 26 ก.ค. 67 สิ้นสุด 26 ก.ค. 67
9.	จ้างวาดภาพบนฝาผนังภายใน-ภายนอก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก	✓				20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 17 ส.ค. 67 สิ้นสุด 17 ส.ค. 66
10.	วันเด็กแห่งชาติ	✓				150,000.00	134,058.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 13 ม.ค. 67 สิ้นสุด 13 ม.ค. 67
รวม 10 โครงการ						1,449,020.00	1,278,257.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอศีร์ษะสุนนิคม	✓				100,000.00	58,630.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 8 ส.ค. 67 สิ้นสุด 28 ส.ค. 67
2.	พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน	✓				60,000.00	59,310.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 29 ก.ค. 67 สิ้นสุด 2 ส.ค. 67
3.	แข่งขันกีฬาประเพณีน้ำหักคัพ	✓				320,000.00	316,610.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 19 ก.ค. 67 สิ้นสุด 15 ส.ค. 67
4.	อุดหนุนองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนอำเภอศีร์ษะสุนนิคม	✓				50,000.00	50,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 21 ส.ค. 67 สิ้นสุด 21 ส.ค. 67
รวม 4 โครงการ						530,000.00	484,550.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	สมทบงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	✓				300,000.00	300,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 29 พ.ย. 66 สิ้นสุด 29 พ.ย. 66
2.	สมทบงบประมาณสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำหัก	✓				150,000.00	150,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 12 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 12 ธ.ค. 66
	รวม 2 โครงการ					450,000.00	450,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี				✓	60,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
2	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมะเร็งเต้านม				✓	60,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
3	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์				✓	60,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
4	อบรมการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านคลองตวย หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหัก				✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
5	อบรมหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 9				✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
6	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณสุข แกนนำชุมชนและแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	✓				150,000.00	150,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 26 ส.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
7.	สัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ	✓				68,000.00	38,685.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 26 ส.ค. 67 สิ้นสุด 30 ส.ค. 67
รวม 7 โครงการ						438,000.00	188,685.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง				✓	30,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
รวม 1 โครงการ						30,000.00	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำหัก				✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
2	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	✓				15,000.00	8,900.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 17 ม.ค. 67 สิ้นสุด 17 ม.ค. 67
3	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	✓				30,000.00	26,444.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 21 ก.พ. 67 สิ้นสุด 21 ก.พ. 67
4	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต				✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
รวม 4 โครงการ						85,000.00	35,344.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย				✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
2.	ส่งเสริมการปลูกผักกางมุ้ง ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ของกลุ่มชุมชนเกษตรกรโรงเรียนวัดน้ำหัก	✓				30,000.00	29,890.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 9 ก.ย. 67 สิ้นสุด 9 ก.ย. 67
รวม 2 โครงการ						50,000.00	29,890.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	✓				10,000.00	9,890.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 21 พ.ค. 67 สิ้นสุด 21 พ.ค. 67
2.	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				✓	40,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
3	1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ	✓				25,000.00	15,419.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 18 ก.ค. 67 สิ้นสุด 18 ก.ค. 67
รวม 3 โครงการ						75,000.00	25,309.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	✓				20,000.00	18,950.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 26 เม.ย. 67 สิ้นสุด 30 เม.ย. 67
2.	ปลูกฝังเด็กไทย สวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร	✓				15,000.00	12,940.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 27 ส.ค. 67 สิ้นสุด 27 ส.ค. 67
3.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอศีร์ษะรัฐนิคม	✓				12,000.00	12,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 16 ต.ค. 66 สิ้นสุด 16 ต.ค. 66
4.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวยาและฟันพู่หลัง เกิดสาธารณภัย				✓	50,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
รวม 4 โครงการ						97,000.00	43,890.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	✓				10,000.00	6,325.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 30 เม.ย. 67 สิ้นสุด 30 เม.ย. 67
2.	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด				✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	-
รวม 2 โครงการ						30,000.00	6,325.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป		
1.	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	✓				30,000.00	30,000.00	สำนักปลัด อบต.	เริ่มต้น 20 ก.พ. 67 สิ้นสุด 21 ก.พ. 67
รวม 1 โครงการ						30,000.00	30,000.00		

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- | | | | |
|--|-------|-----|---------|
| 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน | 167 | โครงการ |
| 2. โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ | จำนวน | 50 | โครงการ |
| 3. โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ | จำนวน | 3 | โครงการ |
| 4. โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | จำนวน | 1 | โครงการ |
| 5. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม | จำนวน | 29 | โครงการ |
| 6. รวมโครงการที่นำไปปฏิบัติและเบิกจ่ายจริง | จำนวน | 59 | โครงการ |
| 7. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 12 | โครงการ |

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ เมื่อมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ระบบคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทศนิยมภาพที่เป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่อดีตก็เริ่มจางหายไป

2. การขยายตัวของเมือง จากการมีกรรมคมนาคนขนส่งที่ดี สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ตามมา ส่วนหนึ่งมาจากประชากรแฝงที่เข้ามาขายแรงงานหรือเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจ มีการแย่งอาชีพของคนในพื้นที่ ปัญหาสังคม ที่เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้วิถีชีวิต สถาบันครอบครัว พฤติกรรมเด็ก เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การติดเกมส์ รวมถึงการเป็นสังคมก้มหน้า (ติดโทรศัพท์) และปัญหาสิ่งแวดล้อม จากปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้น

3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งผลดีสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น

- 3.1 ส่งเสริมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร
- 3.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความหลากหลายรองรับประชาชนได้ทุกวัย
- 3.3 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริหารจัดการในองค์กร เช่น มีสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ การชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

4. การบังคับ ควบคุม ดูแล หรือออกเทศบัญญัติ ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน และความเท่าเทียมเสมอภาคของประชาชนในท้องถิ่น ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

5. เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบทุกโครงการ จึงควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับรายได้ของ อบต.

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และอำนาจ ดูแลพื้นที่และประชาชนในท้องถิ่น จึงควรเตรียมพร้อมในการแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน